

Kontrolltätigkeit, Rundgang Baustellen nach Arbeitsschluss

	Baugruppe / Bauelement									
		kontrolliert	in Ordnung	nicht in Ordnung	Sofort Massnahme				kann nicht geprüft werden	Mängel
1	Fluchtwege									
1.1	frei von Hindernissen									
1.2	keine Materiallager									
1.3	keine Brandlasten (sind täglich vom Verursacher zu entfernen)									
2	Brandmeldeanlage									
2.1	Abgeschaltete Meldergruppen wieder aufgeschaltet									
2.2	Alarmierung FW aktiv									
2.3	Dedektion Baustellenbereich aktiv									
3	Baustellenbereich Swisscom									
3.1	keine Aktivierungsgefahren durch Bau- Handscheinwerfer /									
3.2	nachkontrolle Schweiss- und Schneidearbeiten									
3.3	keine Lagerung von Gasbehältern im Gebäude									
3.4	keine Aktivierungsgefahren durch Elektrogeräte insbesondere Akku-Ladegeräte									
3.5	Wasserschläuche sind drucklos									
3.6	alle Türen zu den SC-Flächen und geschlossen verriegelt									
3.7	alle Brandabschnitte sind provisorisch geschottet									
3.8										

Bemerkungen:

Rundgang durchgeführt am: _____

Name und Unterschrift : _____

Mängelliste

Pos.	Mängel	Weiteres Vorgehen	Verantwortlich	Datum/

Sämtliche Mängel behoben

Datum: _____ Unterschrift Servicetechniker / Stempel Firma: _____
